

Anualidades		Información General del Proyecto													Años Financieros										Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Conexos - Específico	Ram	Justificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Reanudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Producción	Avance Anualizado Avance	Observaciones		
AD151502051280	Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle Polvorines Miguel Alemán y Calle 202, Col. Centro	0315-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	0056 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	\$298,400	100.00	00	Metros Cuadrados	1,382	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.	
AD151502051301	Parqueamiento de Urbanización, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle Gilberto Romo, Avda. Franc. Sotillo	0316-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	0056 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	\$1,496,500	100.00	00	Metros Cuadrados	1,382	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.	
AD151502051313	Parqueamiento y Rehabilitación de Infraestructura Calle Miguel Alemán, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle 202 y Viveros Zona Centro	400-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$2,688,403	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	\$2,261,554	100.00	00	Metros Cuadrados	3,207	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151502051351	Parqueamiento, Rehabilitación e Infraestructura Calle Miguel Alemán, Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle 202 y Viveros Zona Centro	401-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,760,953	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	\$1,602,351	100.00	00	Metros Cuadrados	1,442	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151502051428	Regulación de Red de Energía Eléctrica y Rehabilitación de Antena de Radiofrecuencia en Calle 202 y Viveros Zona Centro	APAR01_2015_15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	0174 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	18-Desarrollo Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$2,592,968	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	\$3,951,558	100.00	00	Kilómetros	27,988	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151503057456	Rehabilitación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle 202 y Viveros Zona Centro	401-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$1,457,591	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	\$1,449,217	100.00	00	Metros	115	0.00	100.00	Financiera / MEDIO COMPROMETIDO EN EL 2015 / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151503057489	Rehabilitación de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en Calle 202 y Viveros Zona Centro	402-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,555,111	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	\$1,515,631	100.00	00	Metros	215	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151504051500	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle de La Habitación	413-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$654,068	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	\$651,027	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151504051507	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle de La Habitación	413-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,264,218	\$1,245,243	\$1,245,243	\$1,245,243	\$1,245,243	\$1,245,243	\$1,245,243	\$1,245,243	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151504051501	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Alvaro Obregón	413-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$2,516,142	\$2,525,944	\$2,525,944	\$2,525,944	\$2,525,944	\$2,525,944	\$2,525,944	\$2,525,944	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151504051504	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Guerrero	420-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,296,969	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	\$1,444,810	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151504051601	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Guerrero	421-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,261,474	\$1,261,474	\$1,261,474	\$1,261,474	\$1,261,474	\$1,261,474	\$1,261,474	\$1,261,474	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151504051603	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Pray	422-15	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Comercio	Comercio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,143,859	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	\$1,004,471	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151602007028	Rehabilitación de Calle de las Insurgencias y Fraccionamiento de Calle de las Insurgencias	7001-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fiduciarias	Fiduciarias	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$2,219,882	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	\$2,207,859	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151602007182	Rehabilitación de Calle de las Insurgencias y Fraccionamiento de Calle de las Insurgencias	7002-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fiduciarias	Fiduciarias	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$2,029,325	\$2,150,715	\$2,150,715	\$2,150,715	\$2,150,715	\$2,150,715	\$2,150,715	\$2,150,715	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151602007124	Rehabilitación de Calle de las Insurgencias y Fraccionamiento de Calle de las Insurgencias	7003-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fiduciarias	Fiduciarias	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$2,782,280	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	\$2,785,394	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151602007128	Rehabilitación de Calle de las Insurgencias y Fraccionamiento de Calle de las Insurgencias	7004-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fiduciarias	Fiduciarias	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$1,415,257	\$3,888,944	\$3,888,944	\$3,888,944	\$3,888,944	\$3,888,944	\$3,888,944	\$3,888,944	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151602007125	Rehabilitación de Calle de las Insurgencias y Fraccionamiento de Calle de las Insurgencias	7005-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fiduciarias	Fiduciarias	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$1,149,946	\$3,091,993	\$3,091,993	\$3,091,993	\$3,091,993	\$3,091,993	\$3,091,993	\$3,091,993	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151602007172	Rehabilitación de Calle de las Insurgencias y Fraccionamiento de Calle de las Insurgencias	7006-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Fiduciarias	Fiduciarias	0174 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Promotividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Rincon de Romos	Urbanización	Terminado	2014	\$357,340	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	\$355,342	99.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151604002105	Construcción de Pozo de Agua Potable	0100706010-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	0048 Programa Habit	18-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Rincon de Romos	Agua y Saneamiento	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	99.82	00	Finanzas	140	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.
AD151604002141	Construcción de Teñidores Para Al Nido Verde	047-fase-14	Aguascalientes	Municipio de Roma	Cobertura Municipal	Subsidio	Subsidio	0170 Recarte de especies silvícolas	20-Desarrollo Social	Municipio de Rincon de Romos	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Finanzas	46,000	0.00	100.00	Financiera / Fisical / OBRAS TERMINADA / Registros SIETEM: Para el siguiente nivel.